

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PUASSE

I - Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **Guinée-Bissau**

Emprunteur : **Guinée-Bissau**

Nom du Projet :

Numéros du Don / Crédit :

Montant du Don / crédit :

Unité de Gestion du Projet :

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original :

Révision 1 : Révision 2 :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés :

1.5 Niveau de risque : **Substantiel**

II- passation de marché des biens et services courants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

| Nature des dépenses | Méthode de passation de marchés | Valeur seuil du marché \$EU | Contrats soumis à examen préalable de l'IDA |
|---|---|------------------------------------|--|
| 1. Travaux | AOI | ≥ 3.000.000 | Tous les contrats de plus \$10,000,000 USD |
| | AON | < 3.000.000 | Aucun |
| | Demande de cotation – au moins 3 offres | < 200.000 | Aucun |
| | Entente Directe | Pas de seuil | Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus |
| 2. Fournitures et services assimilés | AOI | ≥ 300.000 | Tous les contrats de \$2,00,000 USD et plus |
| | AON | < 300.000 | Aucun |
| | Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres | < 100.000 | Aucun |
| | Entente directe | Pas de seuil | Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus |

b- TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS

III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

| Nature de dépenses | Méthode de passation de marchés | Valeur seuil du contrat \$EU | Contrats soumis à examen préalable |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Consultants Firmes | SBQC ¹ ; SBQ ² ; SCM ³ ; SBF ⁴ | | Tous contrats de \$1, 000,000 USD ou plus |
| | SQC ⁵ | < 200 000 | Aucun |
| | Entente directe | Pas de seuil | Tous contrats de \$100.000 USD EU ou plus |
| Consultants Individuels | Consultant individuel (CI) ⁶ (AMI) ⁷ | ≥ 100.000 | Tous contrats de \$300,000 USD ou plus |
| | Consultant individuel (CI) (3CV) | < 100.000 | |
| | Entente directe | Pas de seuil | Tous contrats de \$100.000 USD ou plus |
| Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. | | | |
| Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à 200 000\$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants | | | |

1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût

2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant

3 Sélection au coût minimum

4 Sélection à Budget fixe

5 Sélection basée sur les qualifications des consultants

6 Consultant Individuel

7 Avis à Manifestation d'Intérêt

b- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PROCUREMENT PLAN Guinea-Bissau : Emergency Water and Electricity Services Upgrading Project

| General Information | |
|---|---|
| Country: | Guinea-Bissau |
| Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: | 2017-08-04 |
| Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) | 2019-05-28 |
| Project ID: | P148797 |
| GFN Date: | 2017-08-04 |
| Project Name: | Emergency Water and Electricity Services Upgrading Project |
| Loan / Credit No: | IDA / 54670, IDA / 60570 |
| Executing Agency(ies) | Projet d Urgence pour l Amelioration des Services de l eau et l Electricite |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|-----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA 01 TVX 2017 / Lot1 - Execution de deux(2) forages deau de 150 m3/heure(Aeroporto) et 250 m3/h (Bdr) et equipement's. Lot2 - Construction dun reservoir d'eau potable 300m3 a BOR et rehabilitation dun reservoir en beton arme 100m3 a Ieroport et un reservoir 3003m3 a SAPI | IDA / 60570 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'execution | | | | | 2018-06-06 | | 2018-06-11 | | | | | 2018-07-23 | | 2018-08-22 | | 2018-09-26 | | 2019-03-25 |
| FA 2 TVX 2017 / Ete et nson reseau electrique MDT (Gardete, Safim, Prabis) desinfection du reseau HT (Plack2, Cupul, Enterramento, Bdr). | IDA / 60570 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'execution | | | | | 2018-06-30 | | 2018-07-05 | | | | | 2018-08-16 | | 2018-09-15 | | 2018-10-20 | | 2019-04-18 |
| 2 PUASSET/2017 / Fouriture et pose des conduites pour les reseau de distribution d'eau potable. creation d'un reservoir de 750m3 et rehabilitation des chateaux d'eau existants. | IDA / 54670 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 5,796,638.76 | Signe | | | | | 2016-08-01 | | 2016-08-11 | | | | | 2016-10-18 | | 2016-12-14 | | 2017-04-26 | | 2017-08-07 |
| 1 PUASSET/2017 / Renforcement et Extension du reseau electrique de la ville de Bissau. | IDA / 54670 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 5,004,741.56 | Signe | | | | | 2016-08-01 | | 2016-08-11 | | | | | 2016-10-18 | | 2016-12-14 | | 2017-04-26 | | 2017-09-04 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|-----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA FOUR 1 2017 / Acquisition dun Logiciel de facturation clientele. | IDA / 60570 | | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annule | | | | | 2018-01-03 | | 2018-01-08 | | | | | 2018-02-19 | | 2018-03-21 | | 2018-04-25 | | 2018-10-22 |
| FA FOUR 2 2017 / Acquisition de 4 vehicules | IDA / 60570 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En cours d'execution | | | | | 2018-02-06 | | 2018-02-11 | | | | | 2018-03-25 | | 2018-04-24 | | 2018-05-29 | | 2018-11-25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FA FOUR 4 2017 / Lot1 - 10 (dix) mille compteurs électriques prepaqs. Lot2 - 100 compteurs Electroniques pour gros clients | IDA / 60570 | | A posteriori | Demande de prix | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | 646,809.37 | Signé | | | | | | | | | | 2018-02-11 | | | | | 2018-04-08 | 2018-10-05 | | |
| FA ED 5 2017 / Extension de licence exploitation de compteurs ITRON (40000 60000) | IDA / 60570 | | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | 2017-08-02 | 2017-08-07 | | | | 2017-09-11 | 2018-03-10 | | |
| FA FOUR 6 2017 / Fourniture de 10000 compteurs et Kits de branchement deau | IDA / 60570 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | 646,071.38 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | 2018-01-07 | 2018-01-12 | | 2018-02-23 | 2018-03-25 | 2018-04-29 | 2018-10-26 | | |
| 01/PC/F/PUASEE/2017 / RENFORCEMENT EN MATERIELS DE BUREAU. | IDA / 54670 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | 2017-12-22 | 2018-06-20 | | |
| 02/PC/F/PUASEE/2017 / Equipements pour le suivi des aspects de sauvegard environnementale et social dans le cadre du FAR. | IDA / 54670 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-13 | 2018-01-08 | 2018-07-07 | |
| 03/PC/F/PUASEE/2017 / Materiel de Protection et Secure Informatique (Monitor, Router, Switch, UPS, Adaptador) | IDA / 54670 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | 2017-11-15 | 2018-01-10 | 2018-07-09 |
| FA AOI PUASEE / Acquisition d'un systeme d'information clientele. | IDA / 60570 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | 2018-09-19 | 2018-09-24 | | 2018-11-05 | 2018-12-05 | 2019-01-09 | 2019-07-08 | | |
| FA CF 1 PUASEE/2018 / Rehabilitation de la couverture de la salle de controle des cellules de la centrale electrique de Bisaua. | IDA / 60570 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 21,131.09 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-10-23 | 2018-12-18 | 2019-06-16 |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | |
|---|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |
| FA ED 1 2018 / Mise à jour le programme HIPROMET compatible pour inclure le parametrage du FA- PUASEE. | IDA / 60570 | | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-02-12 | 2018-02-17 | 2018-03-24 | 2018-09-20 |
| FA SERVICE1 2018 / Auditeur du circuit d'approvisionnement de la Centrale EAGB en diesel | IDA / 60570 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-07-15 | 2018-09-09 | 2019-03-08 | |
| FA SERVICE AUTRE ED 1 2018 / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation et visualisation du PUASEE. | IDA / 60570 | | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 8,018.94 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 2018-11-04 | 2019-05-03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--|------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| FA SFQC 2 2018 / Recensement de la clientèle actuelle et potentielle d'EAGB et la création d'une base de données géoréférencée | IDA / 60570 | | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2018-10-24 | | 2018-10-29 | | 2018-12-10 | | 2019-01-09 | | 2019-02-13 | | 2019-08-12 | |
|--|-------------|--|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--|------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|-----------|--------------|---|----------------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| 01 CONS QC 2017 / Assistance technique pour la mise en oeuvre du programme de bornes fontaines. | IDA / 54670 | | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-08-08 | | 2017-08-29 | | 2017-10-12 | | | | | | | | | | 2017-11-11 | | 2017-12-16 | | 2018-06-14 |
| FA SFQC 1 2017 / Contrat service pour l'appui à EAGB. | IDA / 60570 | | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 4,856,481.99 | Signé | 2018-01-07 | | 2018-01-28 | | 2018-03-13 | | | | 2018-04-10 | | 2018-05-10 | | | 2018-06-14 | | 2018-07-19 | | 2019-07-19 | |
| FA SQC 2 / Inventaire des abonnées. | IDA / 60570 | | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 0.00 | En cours d'examen | 2018-06-04 | | 2018-06-25 | | 2018-08-08 | | | | | | | | | 2018-09-07 | | 2018-10-12 | | 2019-04-10 | |
| FA SQC / Audit technique de contrat de service. | IDA / 60570 | | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-07-02 | | 2018-07-23 | | 2018-09-05 | | | | | | | | | 2018-10-05 | | 2018-11-09 | | 2019-05-08 | |
| FA SQC 4 2017 / Mise a jour du plan de production énergétique a moindre couts. | IDA / 60570 | | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-08-02 | | 2017-08-23 | | 2017-10-06 | | | | | | | | | 2017-11-05 | | 2017-12-10 | | 2018-06-08 | |
| FA SFQC 7 2017 / Etude, contrôle et supervision de travaux. | IDA / 60570 | | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 517,755.85 | Signé | 2017-08-01 | | 2017-08-22 | | 2017-10-05 | | | | 2017-11-02 | | 2017-12-02 | | | 2018-01-06 | | 2018-02-10 | | 2019-02-10 | |
| FA SFQC 8 2017 / Etude pour l'intégration énergies solaire | IDA / 60570 | | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-08-01 | | 2018-08-22 | | 2018-10-05 | | | | | | | | | 2018-11-04 | | 2018-12-09 | | 2019-06-07 | |
| FA CONS 10 2017 / Audit financier et comptable EAGB , exercice 2020 et 2021. | IDA / 60570 | | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-08-01 | | 2018-08-22 | | 2018-10-05 | | | | 2018-11-02 | | 2018-12-02 | | | 2019-01-06 | | 2019-02-10 | | 2020-02-10 | |
| FA SFQC 6 2017 / Audit financier et comptable du projet PUGASEE, EXERCICE 2017, 2018 et 2019. | IDA / 60570 | | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 49,681.82 | Signé | 2018-10-03 | | 2018-10-24 | | 2018-12-07 | | | | 2019-01-04 | | 2019-02-03 | | | 2019-03-10 | | 2019-04-14 | | 2020-04-13 | |
| FA SFQC 1 2018 / Etude d'impact environnementale et sociale (EIES) et Plan d'Action de Réinstallation (PAR). | IDA / 60570 | | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 49,681.82 | Signé | 2018-02-28 | | 2018-03-21 | | 2018-05-04 | | | | 2018-06-01 | | 2018-07-01 | | | 2018-08-05 | | 2018-09-09 | | 2019-09-09 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS