Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Modèle Plan de Passation de marchés

I. Généralités

I.1. L'information sur le projet :

a) Pays : Madagascar
b) Emprunteur : Etat Malagasy
c) Nom de projet : Projet d'Amélioration de la Gouvernance et des Opérations dans le Secteur de l'Energie **(PAGOSE)**
d) Numéro du Crédit : N°5773 - MG (PAGOSE INITIAL **P151785**) **P164318** pour PAGOSE ADDITIONNEL
e) Agences d'exécution : Unité de Gestion du Projet PAGOSE/MEH

I.2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :
I.3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : 28/12/2015
I.4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés :
a) Début : 2018
b) Fin : 2019
c) Durée : 1 an

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

NON UTILISE.

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	SFQC (Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût)	≥ 500 000 USD	
2.	QC (Sélection fondée sur la qualification des consultants)	≥ 500 000 USD	
3.	SMC (Sélection au Moindre Coût)	*A posteriori ≥ 500 000 USD	Premier Contrat à priori, les autres à Posteriori
4.	CI (Consultant individuel)	≥ 50 000 USD	
5.	ED (Entente Directe)	Au cas par cas	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Non applicable

3. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

PAGOSE INITIAL : P151785

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	**Description des missions**	**Coût estimatif (en US$)**	**Méthode de sélection**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de soumission des propositions**	**Commentaires**
	1.2.1.2 Avenant N°2 au Contrat PDMC Phase 2 portant sur les tâches supplémentaires (aide-mémoire du 23 au 27 avril 2018)	75 000	ED	A POSTERIORI	01/11/18	
	1.2.1.3 Recrutement d'un Consultant individuel chargé du suivi de l'élaboration du PDMC Phase 2 pour assister le MEH	10 000	CI	A POSTERIORI	N/A	
	1.3.1 Elaboration d'un Plan directeur d'accès à l'électricité et aux solutions d'éclairage moderne à M/scar	250 000	SFQC	A POSTERIORI	06/12/18	
	1.4.1 Recrutement d'un Consultant individuel chargé du suivi technique lors de l'exécution des activités et de la validation des livrables de l'Etude Tarifaire pour assister le MEH	20 000	CI	A POSTERIORI	N/A	
	1.4.2 Avenant N°4 au Contrat de l'Etude Tarifaire pour le Secteur Electricité à M/scar portant sur les tâches additionnelles : **Evaluation des options d'ajustement de la structure tarifaire à court terme (JIRAMA et les opérateurs en Electrification Rurale) prenant en compte les péréquations possibles et les prix 2017-2018 du coût de l'énergie (achats d'énergie et location compris)**	25 000	ED	A POSTERIORI	08/11/18	
	4.1.1. a) Gestion de projet : Recrutement d'Assistant(e) Comptable du projet PAGOSE-MEH	15 000	CI	A PRIORI	N/A	
	4.1.1. b) Gestion de projet : Reconduction du contrat/recrutement d'Assistant€ Passation de Marchés du projet PAGOSE-MEH	20 000	ED/CI	A PRIORI	N/A	
	4.1.2.1 Audit financier et comptable du projet PAGOSE couvrant la période des exercices 2018 et 2019, de la période du 01/01/2020 au 30/06/2020	50 000	SMC	A POSTERIORI	23/10/18	

	4.1.2.2 Avenant au Contrat "SIG" portant sur la mise à jour et la révision des bases de données du Système Intégré de Gestion (SIG) du projet PAGOSE en cohérence avec le "projet PAGOSE Additionnel"	5 000	ED	A POSTERIORI	15/11/18	
	Etude de faisabilité du projet de développement de l'électrification rurale par centrale Energie Renouvelable et Mini Réseaux du programme SREP	300 000	SQTC	A POSTERIORI	26/11/18	**PROGRAMME SREP**

PAGOSE FINANCEMENT ADDITIONNEL : P164318

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No	**Description des missions**	**Coût estimatif (US$)**	**Méthode de sélection**	**Revue de la Banque (à priori / à posteriori)**	**Date prévue de soumission des propositions**	**Commentaires**
	Activité 1.1.a Recrutement d'un Consultant international individuel pour assister le MEH dans le développement des centrales de production mini-hydroélectrique (élaboration des TdR, ….)	50 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.1.b Assistance technique sur l'Etude de faisabilité des deux sites hydroélectriques	2 000 000,00	SFQ	PRIORI	21/02/2019	
	Activité 1.2 Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un TdR de l'EIES, PGES et PRP des deux sites hydroélectriques	25 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.3 Assistance technique sur les études d'impact environnementales et sociales (EIES) incluant le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le plan de compensation et de réinstallation (PRP) **des deux sites hydroélectriques**	950 000,00	SFQ	PRIORI	24/04/2019	
	Activité 1.4 Recrutement d'un Consultant international individuel pour assister le MEH à élaborer les TdRs du Cabinet de Conseils technique, juridique et financier sur le renforcement des capacités des Agents (MEH, ARELEC, ADER, JIRAMA) et sur les mises en œuvre des contrats PPP, PPA, EPC , BOT	50 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.5 Recrutement d'un Cabinet de Conseils technique, juridique et financier sur le renforcement des capacités des Agents (MEH, ARELEC, ADER, JIRAMA) et sur les mises en œuvre des contrats PPP, PPA, EPC , BOT	200 000,00	SQC	POSTERIORI	01/07/2019	
	TOTAL	**3 275 000,00**				

PROCUREMENT PLAN **Madagascar : MG-Electricity Sec Operations & Governance Improvement Project(ESOGIP)**

General Information

Country: Madagascar

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-13

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-06-24

Project ID: P151785

GPN Date:

Project Name: MG-Electricity Sec Operations & Governance Improvement Project(ESOGIP)

Loan / Credit No: IDA / 57730, IDA / 62800

Executing Agency(ies) Ministry of Energy and Hydrocarbons

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MEH - PAGOSE-63689-CS-LCS / AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET PAGOSE COUVRANT LA PERIODE DES EXERCICES 2018 ET 2019, DE LA PERIODE DU 01/01/2020 au 30/06/2020	IDA / 57730		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		34,661.39	Signé	2018-05-29		2018-05-30		2018-07-17				2018-08-16		2018-08-30		2018-09-30		2018-10-10		2021-03-28	
MG-MEH - PAGOSE-100426-CS-QCBS / Assistance technique sur l'Etude de faisabilité du site hydroélectrique Fanovana (et su site Mahatsara en option)	IDA / 62800		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'examen	2019-02-18		2019-02-28		2019-04-14				2019-05-29		2019-05-31		2019-07-05		2019-08-03		2020-01-18	

MG-MEH - PAGOSE-103486-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour la Réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES), du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) liés à l'Aménagement hydroélectrique de Fanovana	IDA / 62800		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'examen	2019-03-07		2019-03-27		2019-06-10				2019-06-12		2019-07-12		2019-08-16		2019-09-20		2019-12-13	
MG-MEH - PAGOSE-116629-CS-QCBS / Assistance Technique à la Préparation d'une analyse des options d'électrification géospatiale au moindre coût pour un déploiement sur réseau et hors réseau	IDA / 57730		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-05-28		2019-06-18		2019-08-02				2019-08-07		2019-08-22		2019-09-22		2019-10-12		2020-10-11	
MG-MEH - PAGOSE-119655-CS-QCBS / Assistance Technique sur l'Etude de Faisabilité du Projet de Développement de l'Electrification Rurale par Centrales Energie Renouvelable et Mini-Réseaux du programme SREP	IDA / 57730		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-06-21		2019-07-01		2019-08-15				2019-09-29		2019-10-14		2019-11-18		2019-12-23		2020-06-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS